


석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	전주비전대학교 비전관(2층) 중정 다목적회의실	
	현장 소재지	환경개선공사 중 석면해체공사	
	석면해체·제거작업 신고번호	전북 전주시 완산구 천장로 235 (효자동2가, 전주비전대학교)	상 호 : (주) 중앙산업
	전화번호	전주-	대표자 : 

2. 측정기간 - 2021년 02월 06일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0206-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.02.06.	0.0021	검출한계 미만 (불검출)
ASS0206-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.02.06.	0.0023	백석면
ASS0206-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.02.06.	0.0018	백석면
ASS0206-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.02.06.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0206-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.5	2021.02.06.	0.0058	백석면
ASS0206-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.6	2021.02.06.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0206-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.02.06.	0.0047	백석면
ASS0206-8	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.02.06.	0.0035	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021년 02월 일

석면스토리(주)

