

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 전북대학교		사업자등록번호				
	주소 전북 전주시 덕진구 백제대로 567		(전화번호: 063-270-2114)				
석면해체·제거 사업장	건물명 전북대학교 의대2호관, 농대4호관		위치 전북 전주시 덕진구 백제대로 567				
	연면적(㎡) -		작업기간 2022.02.04.~2022.02.13				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 191.92㎡		(필요시 별지 첨부)				
측정 기관	대표자 주 영 곤		사업자등록번호 317-81-31171				
	주 소 전북 전주시 완산구 숙고개로21						
	측정자 : 최양호, 서련		분석자 : 김진성, 이경순				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별지첨부		별지첨부		-		
		측정 시작 시간		측정 종료 시간			
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.							
전주시장		제출인(발주처)		2022년 02월 04일 전북대학교 (서명 또는 인)			
				귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본					수수료 없 음	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	의대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 건지로 20 (의대2호관)		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220020	상 호 : (주)빛드림건설	
	전화번호	063-714-3023	대표자 : 이 수 미	

2. 측정기간 - 2022년 02월 05일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0205-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0205-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0205-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0205-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0205-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	0.0045	백석면 (기준치미만)
ASS0205-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.05.	0.0021	백석면 (기준치미만)
ASS0205-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.05.	0.0038	백석면 (기준치미만)
ASS0205-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	0.0049	백석면 (기준치미만)
ASS0205-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.05.	0.0056	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 02월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	의대2호관 4층 등 2개동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 전주시 덕진구 백제대로 567 (농대4호관)		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220020	상 호 : (주)빛드림건설	
	전화번호	063-714-3023	대표자 : 이 수 미	

2. 측정기간 - 2022년 02월 06일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0206-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0206-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0206-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0206-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0206-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS0206-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS0206-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2022.02.06.	0.0044	백석면 (기준치미만)
ASS0206-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS0206-9	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0041	백석면 (기준치미만)
ASS0206-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0038	백석면 (기준치미만)
ASS0206-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2022.02.06.	0.0045	백석면 (기준치미만)

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 02월 일

석면스토리(주)

