

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	화산체육관 지하1층 용도실 석면해체공사	
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 백제대로 310	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20220445	상 호 : (
	전화번호		

2. 측정기간 - 2022년 12월 23일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1223-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1223-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1223-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1223-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.1	2022.12.23.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1223-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.2	2022.12.23.	0.0030	백석면 (기준치미만)
ASS1223-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.3	2022.12.23.	0.0032	백석면 (기준치미만)
ASS1223-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2022.12.23.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS1223-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.1	2022.12.23.	0.0043	백석면 (기준치미만)
ASS1223-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2022.12.23.	0.0053	백석면 (기준치미만)
ASS1223-10	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2022.12.23.	0.0030	백석면 (기준치미만)
ASS1223-11	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2022.12.23.	0.0058	백석면 (기준치미만)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2022년 12월 일

석면스토리(주)

